

T寺 様【東京都・武蔵野市】

既存の本堂に床暖房を施工



本堂外観



畳・荒板撤去(既存の畳と荒板を一旦取り外し、根太の状態にする)



断熱材施工(既存の根太間に断熱材を設置)



床暖房パネル工事(断熱材の上に床暖房パネルを施工)



本堂の浜縁下に配管を施工



完成（既存の畳と荒板を復旧して工事終了）